

PLAN DE OBRA

ÍNDICE

1. PLAN DE OBRA 1

1. PLAN DE OBRA

PROGRAMA DE TRABAJOS															
Capítulos		Unidades principales	Mes												Presupuesto E.M.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Cap 01	Relleno Playa Altar	Movilización equipos					62.547,52 €	57.452,48 €							120.000,00 €
		Dragado y aporte a la playa						145.718,70 €	203.171,18 €	203.171,17 €	203.171,16 €	203.171,16 €	203.171,16 €	203.171,16 €	1.364.745,69 €
Cap 02	Construcción Espigón	Excavaciones	10.775,11 €												10.775,11 €
		Ejecución de nuevo dique	153.784,49 €	184.763,84 €	203.336,85 €	31.119,08 €									573.004,26 €
		Colocación peldaños granito				171.454,49 €	20.204,25 €								191.658,74 €
		Recubrimiento de granito				2.731,47 €	122.553,26 €								125.284,73 €
Cap 03	Construcción escalera	Construcción escalera	18.573,00 €	18.573,01 €											37.146,01 €
Cap 04	Seguridad y Salud Laboral	Seguridad y Salud Laboral	913,15 €	913,15 €	913,15 €	913,15 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	913,16 €	10.957,88 €
Cap 05	Gestión de Residuos	Gestión de Residuos	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	31,81 €	31,81 €	31,81 €	31,81 €	31,81 €	31,82 €	31,82 €	31,82 €	31,82 €	6.286,33 €
Cap 06	Proteccion Ambiental	Proteccion Ambiental	20.204,25 €					2.133,85 €	2.133,85 €	2.133,86 €	2.133,86 €	2.133,86 €	2.133,86 €	2.133,86 €	35.141,25 €
		TOTAL MENSUAL P.E.M.	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	2.475.000,00 €
		TOTAL ACUMULADO P.E.M.	206.250,00	412.500,00	618.750,00	825.000,00	1.031.250,00	1.237.500,00	1.443.750,00	1.650.000,00	1.856.250,00	2.062.500,00	2.268.750,00	2.475.000,00	

SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE LUGO

Ingeniero Director del Proyecto




José Miguel Estevan Dols

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.,

Ingeniero Autor del Proyecto

Ingeniero Autor del Proyecto



D. Vicente Alcón Vidal

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



D. Manuel Quintana López

Ingeniero Técnico Industrial