

Código: 20-1159

Provincia: GIPUZKOA

Título: ENCAUZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL URUMEA EN LA ZONA DE LOIOLA

Situación: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

OBJETO DEL PROYECTO: Encauzamiento de un tramo de la ría del Urumea a su paso por el barrio de Loiola.

ACTUACIONES: La obra consistió básicamente en la construcción del muro de encauzamiento del Urumea a su paso por Loiola. El muro se adaptó a la avenida de agua de los 500 años, lo que generó una subida de cota importante del paseo adyacente que se construyó con una anchura de 6 metros, 2,50 de los cuales corresponden al carril-bici (bidegorri). Se coronó el muro de escollera hormigonada con un pretil de protección, Así mismo, se sustituyeron dos tuberías de Ø 500 y Ø 200 de fecales y se colocaron cinco bancos. Se remató la actuación con plantaciones para reducir su impacto.

PLAZO: Meses: 8

AÑO DE ACTUACION: 2004

PRESUPUESTO: €. 2.171.590,66

PLANO DE LOCALIZACION:



COORDENADAS:

Zona: 30 T

Abscisa: 503.889,74

Norte: 4.795.713,19

FOTOS DE LA ACTUACION:



(Antes)



(Durante)



(Durante)



(Después)



(Después)



(Después)



(Después)